

# Cronograma Físico-Financeiro

Obra: 27/2009 - UNIDADE DE SAUDE LINHA SANTA ROSA

Item	Parcela_1	Parcela_2	Parcela_3	Parcela_4	Parcela_5	Total
SERVIÇOS INICIAIS	2.181,90 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.181,90 (100,00%)
INSTALAÇÃO DA OBRA	5.654,60 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.654,60 (100,00%)
MOVIMENTO DE TERRA	1.079,52 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.079,52 (100,00%)
FUNDAÇÕES	11.559,64 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	11.559,64 (100,00%)
SUPRA ESTRUTURA	3.310,98 (20,00%)	13.243,90 (80,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	16.554,88 (100,00%)
PAREDES	2.411,05 (20,00%)	9.644,21 (80,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	12.055,26 (100,00%)
COBERTURA	0,00 (0,00%)	6.305,16 (70,00%)	2.702,21 (30,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	9.007,37 (100,00%)
IMPERMEABILIZAÇÕES	548,60 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	548,60 (100,00%)
PAVIMENTAÇÕES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.550,05 (20,00%)	10.200,21 (80,00%)	0,00 (0,00%)	12.750,26 (100,00%)
REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	9.267,28 (50,00%)	9.267,28 (50,00%)	0,00 (0,00%)	18.534,56 (100,00%)
ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.752,96 (100,00%)	0,00 (0,00%)	8.752,96 (100,00%)
FERRAGENS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.712,66 (100,00%)	0,00 (0,00%)	1.712,66 (100,00%)
VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	760,80 (100,00%)	0,00 (0,00%)	760,80 (100,00%)
PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	6.521,56 (100,00%)	6.521,56 (100,00%)
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.555,50 (100,00%)	8.555,50 (100,00%)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00 (0,00%)	1.649,40 (20,00%)	4.123,51 (50,00%)	2.474,11 (30,00%)	0,00 (0,00%)	8.247,02 (100,00%)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	404,78 (10,00%)	1.214,35 (30,00%)	2.428,70 (60,00%)	0,00 (0,00%)	4.047,83 (100,00%)
SERVIÇOS FINAIS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	606,00 (100,00%)	606,00 (100,00%)
LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	505,13 (100,00%)	505,13 (100,00%)
TOTAL PARCELA	26.746,29 (20,63%)	31.247,45 (24,10%)	19.857,40 (15,32%)	35.596,72 (27,46%)	16.188,19 (12,49%)	129.636,05 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	26.746,29 (20,63%)	57.993,74 (44,74%)	77.851,14 (60,05%)	113.447,86 (87,51%)	129.636,05 (100,00%)	

  
 Eng.º Civil CREA 51.963  
 Portaria nº 0155/88