

Cronograma Físico-Financeiro

1

15/03/2011

Obra: 20/2008 - AMPLIAÇÃO APAE

Item	Parcela_1	Parcela_2	Parcela_3	Parcela_4	Parcela_5	Total
SERVIÇOS INICIAIS	1.353,72 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.353,72 (100,00%)
INSTALAÇÃO DA OBRA	5.818,12 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.818,12 (100,00%)
MOVIMENTO DE TERRA	1.682,45 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.682,45 (100,00%)
FUNDAÇÕES	15.531,75 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	15.531,75 (100,00%)
SUPRA ESTRUTURA	0,00 (0,00%)	11.564,09 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	11.564,09 (100,00%)
PAREDES	3.761,95 (20,00%)	15.047,78 (80,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	18.809,73 (100,00%)
COBERTURA	0,00 (0,00%)	7.741,95 (30,00%)	18.064,54 (70,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	25.806,49 (100,00%)
IMPERMEABILIZAÇÕES	731,69 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	731,69 (100,00%)
PAVIMENTAÇÕES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.251,92 (50,00%)	7.251,92 (50,00%)	0,00 (0,00%)	14.503,84 (100,00%)
REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	13.028,67 (80,00%)	3.257,17 (20,00%)	0,00 (0,00%)	16.285,84 (100,00%)
ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	10.128,06 (100,00%)	0,00 (0,00%)	10.128,06 (100,00%)
FERRAGENS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.159,11 (100,00%)	0,00 (0,00%)	1.159,11 (100,00%)
VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.561,82 (100,00%)	0,00 (0,00%)	1.561,82 (100,00%)
PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	10.459,00 (100,00%)	10.459,00 (100,00%)
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.464,48 (100,00%)	1.464,48 (100,00%)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00 (0,00%)	414,33 (30,00%)	690,55 (50,00%)	276,22 (20,00%)	0,00 (0,00%)	1.381,10 (100,00%)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	801,80 (20,00%)	0,00 (0,00%)	2.004,49 (50,00%)	1.202,69 (30,00%)	4.008,98 (100,00%)
SERVIÇOS FINAIS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.168,57 (100,00%)	1.168,57 (100,00%)
LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	887,84 (100,00%)	887,84 (100,00%)
TOTAL PARCELA	28.879,68 (20,01%)	35.569,95 (24,65%)	39.035,68 (27,05%)	25.638,79 (17,77%)	15.182,58 (10,52%)	144.306,68 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	28.879,68 (20,01%)	64.449,63 (44,66%)	103.485,31 (71,71%)	129.124,10 (89,48%)	144.306,68 (100,00%)	


 Eng.º CREA 51.063
 Portaria nº 0103/88