

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

**PROGRAMA:**  
EMPENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  
LOCAL: Rua Gen. Osório Bairro São Marcos  
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

**MODALIDADE:**  
**VALOR: R\$ 169.225,95**

**TIPO DE SERVIÇO:** Construção de Praça

**Data:** 08/08/2017

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	Serviços Preliminares	1,35	2.272,53	1,35	2.272,53	-		-		-		-	
2.0	Movimento de Terra	4,24	7.163,32	4,24	7.163,32	-		-		-		-	
3.0	Piso Intertravado Interno	32,00	54.024,53	8,89	15.000,00	8,86	15.000,00	11,82	20.000,00	2,38	4.024,53	-	
4.0	Piso Intertravado Externo	10,04	16.947,35	-		-		5,91	10.000,00	4,11	6.947,35	-	
5.0	Escada / Corrimão	2,52	4.253,29	-		-		-		2,51	4.253,29	-	
6.0	Bancos	11,10	18.739,71	-		-		5,91	10.000,00	5,16	8.739,71	-	
7.0	Muro de Contenção	7,36	12.420,26	3,55	6.000,00	3,79	6.420,26	-		-		-	
8.0	Gramma	17,19	29.019,86	-		-		5,91	10.000,00	5,91	10.000,00	5,33	9.019,86
9.0	Instalações Elétricas	11,80	19.916,49	-		-		-		5,91	10.000,00	5,86	9.916,49
10.0	Limpeza Final de Obra	2,40	4.057,59	-		-		-		-		2,40	4.057,59
TO- TAL	SIMPLES ACUMULADO	100,00	168.814,93	18,03	30.435,85	12,66	21.420,26	29,55	50.000,00	25,98	43.964,88	13,59	22.993,94
				18,03	30.435,85	30,72	51.856,11	60,34	101.856,11	86,38	145.820,99	100,00	168.814,93

*Jessica M. Tonel*  
**Jessica Machado Tonel**  
CAU-A 120011-9  
Portaria n.º 124/2017