

# Cronograma Físico-Financeiro

Obra: 04/2012 - QUADRA COBERTA MUTIRÃO

1

12/07/2012

Item	Parcela_1	Parcela_2	Parcela_3	Parcela_4	Total
SERVIÇOS INICIAIS	3.907,69 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	3.907,69 (100,00%)
INSTALAÇÃO DA OBRA	97,85 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	97,85 (100,00%)
MOVIMENTO DE TERRA	557,39 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	557,39 (100,00%)
FUNDAÇÕES	7.038,12 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.038,12 (100,00%)
SUPRA ESTRUTURA	3.458,39 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	3.458,39 (100,00%)
PAREDES	1.861,51 (50,00%)	1.861,51 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	3.723,02 (100,00%)
COBERTURA	0,00 (0,00%)	5.675,80 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.675,80 (100,00%)
IMPERMEABILIZAÇÕES	309,99 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	309,99 (100,00%)
PAVIMENTAÇÕES	0,00 (0,00%)	1.951,04 (50,00%)	1.951,04 (50,00%)	0,00 (0,00%)	3.902,08 (100,00%)
REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	3.051,90 (50,00%)	3.051,90 (50,00%)	0,00 (0,00%)	6.103,80 (100,00%)
ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	1.001,26 (20,00%)	4.005,05 (80,00%)	0,00 (0,00%)	5.006,31 (100,00%)
FERRAGENS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.191,06 (100,00%)	0,00 (0,00%)	1.191,06 (100,00%)
VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	276,48 (100,00%)	0,00 (0,00%)	276,48 (100,00%)
PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	495,27 (20,00%)	1.981,06 (80,00%)	2.476,33 (100,00%)
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.386,42 (100,00%)	2.386,42 (100,00%)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	407,91 (10,00%)	3.263,28 (80,00%)	407,91 (10,00%)	0,00 (0,00%)	4.079,10 (100,00%)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	230,19 (20,00%)	345,29 (30,00%)	575,48 (50,00%)	1.150,96 (100,00%)
SERVIÇOS FINAIS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	15,67 (100,00%)	15,67 (100,00%)
INSTALAÇÃO DA OBRA	1.751,07 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.751,07 (100,00%)
MOVIMENTO DE TERRA	300,60 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	300,60 (100,00%)
FUNDAÇÕES	3.763,20 (50,00%)	3.763,20 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.526,40 (100,00%)
SUPRA ESTRUTURA	0,00 (0,00%)	24.215,36 (50,00%)	24.215,36 (50,00%)	0,00 (0,00%)	48.430,72 (100,00%)
COBERTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	37.974,64 (100,00%)	0,00 (0,00%)	37.974,64 (100,00%)
PISO CONCRETO POLIDO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.986,98 (20,00%)	19.947,92 (80,00%)	24.934,90 (100,00%)
EQUIPAMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.844,00 (100,00%)	5.844,00 (100,00%)

Item	Parcela_1	Parcela_2	Parcela_3	Parcela_4	Total
LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	280,47 (100,00%)	280,47 (100,00%)
TOTAL PARCELA	23.453,72 (13,15%)	45.013,54 (25,23%)	78.900,98 (44,23%)	31.031,02 (17,39%)	178.399,24 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	23.453,72 (13,15%)	68.467,26 (38,38%)	147.368,24 (82,61%)	178.399,24 (100,00%)	

  
**Elton Ardenioli Miranda**  
 Engº CREA 51.963  
 Portaria Nº 0155/88