

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Assunto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE BAIRRO LUTZ Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES Endereço RUA JOSÉ LUTZ FELIX - PALMEIRA DAS MISSÕES	Responsável Técnico: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CAU: 18.669-4	E-mail Resp.Técnico: plano47944@hotmail.com
--	---	--

2 - CRONOGRAMA			SERVIÇOS A EXECUTAR											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	MÊS - 1 SIMPL. %	ACUM. %	MÊS - 2 SIMPL. %	ACUM. %	MÊS - 3 SIMPL. %	ACUM. %	MÊS - 4 SIMPL. %	ACUM. %	MÊS - 5 SIMPL. %	ACUM. %
1	SEVIÇOS INICIAIS	R\$179,79	0,10%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA POR M2 CONST	R\$727,14	0,41%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES	R\$12.982,30	7,38%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPRA ESTRUTURA	R\$6.155,77	3,50%			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	LOGAÇÃO ALVENARIA-ALVENARIA	R\$193,12	0,11%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	ALVENARIAS	R\$24.715,05	14,05%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
7	VERGAS E CONTRA VERGAS	R\$1.058,04	0,60%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8	COBERTURA	R\$19.436,91	11,05%			0,00	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00		100,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$792,18	0,45%		75,00	75,00		75,00		75,00		75,00	25,00	100,00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$24.427,64	13,88%			0,00	10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
11	ACESSIBILIDADE	R\$356,03	0,20%			0,00	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
12	REVESTIMENTO	R\$18.422,26	10,47%			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
13	ESQUADRIAS	R\$11.573,06	6,58%			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
14	VIDROS	R\$1.405,73	0,80%			0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	75,00	100,00
15	PINTURA	R\$14.619,61	8,31%			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
16	EQUIPAMENTO SANITÁRIO	R\$11.497,63	6,53%			0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	50,00	100,00
17	SANITÁRIO PNE(REFORMA DO EXISTEN	R\$3.188,78	1,81%			0,00		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	100,00
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$12.540,95	7,13%		20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$8.380,25	4,76%		20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
20	EQUIPAMENTOS	R\$3.111,95	1,77%			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$179,79	0,10%			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
	Total do Orçamento	R\$175.943,98	100,00%			0,00		0,00		62,91	17,92%	100,00	23,00%	100,00
TOTAL		R\$175.943,98	100,00%	0,00	17,99%	28,21	18,95%	62,91	17,92%	100,00	23,00%	100,00	22,14%	100,00

17/09/12
Data


 LUIZ ALBERTO DOS SANTOS 18669-4
 Responsável Técnico - CAU