

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Assunto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE BAIRRO AMARAL		
Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES		
Endereço	RUA HILDEBRANDO WESTPHALEN - PALMEIRA DAS MISSÕES		
Responsável Técnico:	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS	CAU: 18.669-4	E-mail Resp.Técnico: plano47944@hotmail.com

2 - CRONOGRAMA		SERVIÇOS A EXECUTAR												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	MÊS - 1 SIMPL. %	MÊS - 1 ACUM. %	MÊS - 2 SIMPL. %	MÊS - 2 ACUM. %	MÊS - 3 SIMPL. %	MÊS - 3 ACUM. %	MÊS - 4 SIMPL. %	MÊS - 4 ACUM. %	MÊS - 5 SIMPL. %	MÊS - 5 ACUM. %
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$607,11	0,35%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$317,67	0,18%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$235,44	0,14%			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	FUNDAÇÕES	R\$11.419,56	6,60%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	SUPRA ESTRUTURA	R\$7.425,61	4,29%			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	PAREDES	R\$17.787,18	10,28%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
7	VERGAS E CONTRA VERGAS	R\$1.027,04	0,59%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8	COBERTURA	R\$15.865,77	9,17%			0,00	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00		100,00
9	FERRAGENS	R\$7.612,27	4,40%			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$717,59	0,41%		75,00	75,00		75,00		75,00		75,00	25,00	100,00
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$21.587,63	12,48%			0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
12	REVESTIMENTO	R\$14.140,22	8,17%			0,00	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
13	ESQUADRIAS	R\$13.045,82	7,54%			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
14	VIDROS	R\$1.254,48	0,73%			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
15	PINTURA	R\$11.624,47	6,72%			0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	75,00	100,00
16	EQUIPAMENTO SANITÁRIO	R\$18.899,97	10,93%			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
17	TUBOS	R\$4.971,96	2,87%		20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
18	EQUIPAMENTO ELÉTRICO	R\$8.041,76	4,65%		20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
19	EQUIPAMENTOS	R\$3.203,53	1,85%			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
20	MURO	R\$12.324,37	7,12%			0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$886,88	0,51%			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
	Total do Orçamento	R\$172.996,33	100,00%			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		R\$172.996,33	100,00%	0,00	14,39%	28,21	17,34%	62,91	19,60%	100,00	22,85%	100,00	25,83%	100,00

17/09/12
Data

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS 18669-4
Responsável Técnico - CAU